

Met o.a. in deze nieuwsbrief:

- Oplevering
- Zonnepanelen
- Doet u mee?

Voor u ligt de elfde nieuwsbrief over de werkzaamheden aan uw huis aan de JA van Bumaweg 1 t/m 9 en 2 t/m 22.

Oplevering

De buitenkant van de huizen levert Dijkhof Bouw op aan Veluwonen. U hoeft hier niet bij te zijn. Heeft u opmerkingen over de buitenkant? Meldt u dit dan bij de uitvoerder.

Bij een aantal huizen zijn de binnenwerkzaamheden ook al opgeleverd. Bij u nog niet? Dan gaat dit de komende 2 weken gebeuren. De uitvoerder van Dijkhof Bouw komt vanzelf bij u langs of maakt een afspraak. Als er opleverpunten zijn, dan noteert hij dit op een lijst, welke u samen met hem ondertekent. Deze opleverpunten worden zo spoedig mogelijk hersteld.

U krijgt binnenkort van ons ook nog een brief, waarop u eventuele later ontstane gebreken kunt vermelden. Deze kan Dijkhof Bouw dan herstellen binnen de garantietermijn.

Schilderwerk

Het schilderwerk aan de huizen heeft helaas wat vertraging opgelopen. Door ziekte waren er wat personele problemen om de bezetting optimaal te krijgen.

Nu de steiger aan de Henrick Minnekenweg staat, maken de schilders eerst het schilderwerk op de verdiepingen af. Ze werken hard om alles voor de bouwvak vakantie (eind juli) af te krijgen.

Zonnepanelen

Heeft u gekozen voor zonnepanelen? Dan worden deze voor eind juli gelegd. Als het goed is, dan is er een afspraak met u ingepland. Heeft u nog niets gehoord, laat het dan gerust even weten.

De betaling van de vergoeding voor de zonnepanelen zou op 1 augustus moeten ingaan. Echter er is per 1 juli een prijsverhoging doorgevoerd van 0,32 ct per 8 panelen.

Om u hierin tegemoet te komen, laten wij de betaling van de vergoeding voor de zonnepanelen een maand later ingaan, dus op 1 september a.s. Betaalt u via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Heeft u een machtiging bij de bank of maakt u het zelf over, dan moet u dit zelf regelen.

Heeft u spijt dat u niet gekozen heeft voor zonnepanelen? Er is nog één mogelijkheid om de panelen alsnog te laten plaatsen. Laat dan vóór 6 juli a.s. weten dat u toch zonnepanelen wilt. U kunt dit dan doorgeven aan Herma, via mail of telefoon.



Uw contactpersonen van Veluwonen



Herma Tetteroo, sociaal projectleider



Henk Sloot, projectleider

Huurverhoging na werkzaamheden

De huurverhoging van € 8,00 gaat in per 1 september a.s. Betaalt u via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Heeft u een machtiging bij de bank of maakt u het zelf over, dan moet u dit zelf regelen.

Werkzaamheden in de wijk

Zoals u vast heeft gemerkt, zijn de werkzaamheden in uw wijk nog in volle gang. Aan de Henrick Minnekenweg wordt nog volop aan de huizen gewerkt. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar helemaal voorkomen kunnen we niet. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind juli helemaal klaar zijn.

De groenstrook in uw straat wordt weer leeg gemaakt en opnieuw ingezaaid.



Doet u mee?

We hebben het 'Centrum voor Woononderzoek' gevraagd om te onderzoeken wat u van de werkzaamheden vindt.

U wordt daarom in augustus of september gebeld en dan kunt u vertellen hoe de werkzaamheden zijn verlopen en wat u van het eindresultaat vindt.

Wij hopen dat u uw mening wilt geven, zodat wij kunnen leren van de positieve punten en de knelpunten die u ervaart. Wij vinden uw mening erg belangrijk.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!



NIBAG

U krijgt of heeft een brief gehad van de firma NIBAG. Zij maken een afspraak voor een controle in uw huis. Zij bepalen dan opnieuw het energielabel. Veluwonen is wettelijk verplicht het energielabel opnieuw te laten vaststellen door een erkend bedrijf.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen? Neem dan gerust contact op met de sociaal projectleider Herma Tetteroo.

Ze is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op:

- telefoonnummer: 06-237 202 39
- email: freule@veluwonen.nl